

Anwohnerversammlung Maxen

Information zum Transport von drei
Windenergieanlagen




Geplanter Ablauf

1. Kurze Übersicht Windpark Hausdorf
2. Ablauf der Transporte
3. Durchgeführte und geplante Umbaumaßnahmen
4. Voraussichtliche Einschränkungen durch die Transporte

Repowering Windpark Hausdorf

- Rückbau von 5 Windrädern und **Errichtung von 3 neuen Anlagen**
- 1x Vestas V162 mit 6,2 MW und 2x Vestas V136 mit 4,2 MW
- **Steigerung der jährlichen Stromproduktion um das 6-fache**
- Baustart im Herbst 2025, **geplante Inbetriebnahme** der neuen Anlagen im **Herbst 2026**



Ablauf Transporte

Anlieferung über Autobahnausfahrt Heidenau

Fahrt über S175


Plattenstraße über Felder zw. Wittgensdorf und Maxen

Umladeplatz vor Maxen

Spezialtransporte (Bladelifter, SPMT) durch Maxen bis Windpark Hausdorf



Plattenstraße & Umladeplatz





Durchfahrt Maxen







Zeitlicher Ablauf

Komponente	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Mo	Di	Mi	Do	Fr
	29.06	30.06	01.07	02.07	03.07	04.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	11.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	18.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07
Rotor- blatt				1x	2x					2x	1x		2x	1x									
Turm								1x	2x							1x	2x		2x	1x	2x		
Maschi- nenhaus								1x															
Antriebs- strang							1x																
Nabe				1x						1x					1x								

Umbaumaßnahmen


In Vorbereitung der Transporte müssen verschiedene Umbaumaßnahmen stattfinden einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und Schäden an vorhandener Infrastruktur zu vermeiden.

Dazu zählen:



- Verlegung von Schwerlastplatten
- Bypass Maxener Str.
- Verlegung Oberleitungen Telekom und SachsenEnergie
- Mobilisierung von Verkehrsschildern

Alle Baumaßnahmen sind **vorübergehend** und werden nach Abschluss der Transporte wieder zurückgebaut.



Bypass Maxener Str.




Verlegung von Oberleitungen



Weitere Ausbaumaßnahmen



Durchfahrt Ortsmitte



Zu erwartende Einschränkungen durch die Schwerlasttransporte

- **Vorübergehende Parkverbote** entlang der Maxener Str.
- **Verkehrseinschränkungen** während der Transporte durch begleitende Absperrungen
- Bereichsweise **Stromabschaltungen** während der Rotorblatttransporte
 - Am 02.07. vormittags
 - Am 03.07. vormittags und nachmittags
 - Am 09.07. vormittags und nachmittags
 - Am 10.07. vormittags
 - Am 13.07. vormittags und nachmittags
 - Am 14.07. vormittags
- Alle Termine gelten nach aktuellem Planungsstand. Es kann zu Verschiebungen aufgrund von Wetter und Verkehr kommen. Die betroffenen Haushalte werden vorab schriftlich vom Netzbetreiber informiert.

Aktuelle Informationen & Kontakt



Paul Rupf
Projektmanager

Kontakt:

+49 351 212 955 27

paul.rupf@uniplan.energy.de

- Aktuelle Informationen entnehmen Sie unserer Website

QR-Code scannen
& **mehr erfahren**



www.windpark-hausdorf.de

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Herkunft der Komponenten



Komponente	V136-4.2MW	V162-6.2MW
Rotorblätter	Vereinigtes Königreich	China
Ankerkorb	Dänemark	Deutschland
Rotornaben	Dänemark	Dänemark
Gondeln	Dänemark	Dänemark
Turmsegmente	Tschechien	Polen und Deutschland
Antriebsmodule	Dänemark	Belgien